

## Harmonogram prací v prostoru u ulice Slunečná září – prosinec 2023

Plánovaný začátek výstavby je aktuálně od září 2023. Jako první fáze bude výstavba domů 8F - 13C v dolní části pozemku (viz. příložený plánec areálu)

První přijdou na řadu zemní práce, které se budou dělat až do prosince 2023 (dle počasí), jelikož se pojedje postupně, dům po domu (směrem od domu 13 C). Při zemních pracích bude na stavbě přítomna technika v podobě bagrů a cca 3x týdně bude kamion odvázet přebytečnou zeminu, kterou na stavbě nevyužijeme.

Ke konci září se na stavbě vztýčí 3 věžové jeřáby (do 20 m) které budou využité v rámci konstrukce monolitů a dále např. při osazování oken (což by mělo přijít na řadu na přelomu roku 2023/2024)

Zároveň se zemními a monolitickými pracemi budou na stavbě přítomni i zástupci dalších profesí (Elektro, ZTI, ...) kteří budou zajišťovat rozvody kabelů potrubí a dalších IS, což je hlukově víceméně nezatěžující činnost.

Villas Husinec - stavební práce do konce roku 2023				
	září	říjen	listopad	prosinec
Zemní práce				
1x velký bagr + 1x malý bagr	bagrování + nakládka a odvoz materiálu (možnost hluku + prašnost)			
nákladní auta (cca 3x týdně)				
Monolitické konstrukce				
3 x věžový jeřáb				
Návoz materiálu				
Návoz betonu	Budou najíždět auta s betonem - min. hlučnost			

Začátek druhé etapy je plánován cca na březen 2024, kdy se bude postupovat stejně jako u etapy 1. V mezičase se bude na etapě 1 realizovat dokončování vnitřních činností, které nebudou mít vliv na okolí.